



УКРАЇНА
СЄВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації

« 23 » 02 2023 року

№ 84BC

Про виконання «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєверодонецьк на 2022 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 106 «Про затвердження Порядку розробки та використання державних цільових програм», враховуючи розпорядження керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 29.09.2021р. №1926 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2022р», розпорядження керівника Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 10.12.2021р. № 2577 «Про затвердження «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєверодонецьк на 2022 рік», розглянувши звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєверодонецьк на 2022 рік»

зобов'язую:

1. Затвердити звіт про виконання «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєверодонецьк на 2022 рік» (Додаток).
2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Олега КУЗЬМІНОВА.

Керівник Сєверодонецької міської
військово-цивільної адміністрації

Олександр СТРІЮК

Додаток

до розпорядження керівника
Северодонецької міської військово-
цивільної адміністрації
від 23.02. 2023 року № 840С

Звіт про виконання

Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Северодонецьк на 2022 рік

I. Основні дані

Міська цільова програма «Утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Северодонецьк на 2022 рік» затверджена розпорядженням керівника Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 10.12.2021р. № 2577 «Про затвердження «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, мостів, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Северодонецьк на 2022 рік»

Виконавцем Програми визначене Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ВЦА, учасником Програми - КП «Северодонецьккомунсервіс», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2022 рік.

II. Виконання завдань та заходів

У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій, тимчасовою окупацією території Северодонецької територіальної громади реалізація заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху у 2022 році у повному обсязі є неможливою.

Протягом січня-лютого 2022р. було здійснене зимове утримання доріг, а саме посипання доріг протижеледними матеріалами, прибирання снігу з проїжджої частини доріг.

III. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми складо 3637,4 тис. грн. при запланованих 46919,6 тис. грн. (7,8 %).

Пріоритетні завдання	Заходи	Виконавець	Джерело фінансування	Планові обсяги фінансування, тис. грн.	Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.	Результат
1	2	3	4	5	6	7
2. Організація ремонту доріг, мостів, внутрішньо-квартальних проїздів та тротуарів.	1. Поточний ремонт доріг та тротуарів.	УЖКГ СМВЦА, КП «СКС»	Місцевий бюджет	6350,5	0	Утримання вулично-дорожньої мережі міської територіальної громади у належному технічному стані – виконано в неповному обсязі, що спричинено повномасштабним вторгненням РФ на територію України, тимчасовою окупацією Сєверодонецької МТГ Забезпечення своєчасного та оперативного поточного ремонту доріг, мостів та тротуарів – не проводилось, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, тимчасовою окупацією території Сєверодонецької МТГ
	2. Будівництво навісу для зберігання протио-желедних матеріалів.			835,6	0	
	3. Встановлення декоративного дорожнього огороження по пр. Космонавтів			500,0	0	
	4. Встановлення декоративного дорожнього огороження по вул. Гагаріна			1000,0	0	
	5. Встановлення декоративного			1000,0	0	
1. Утримання і експлуатація доріг, мостів та зупинок громадського транспорту.	Літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту.			18310,2	3627,4	

	дорожнього огороження по пр. Хіміків					
	6. Встановлення декоративного дорожнього огороження по пр. Гвардійський			1000,0	0	
	7. Встановлення бортового каменю по пр. Центральний			16900,0	0	
3. Організація системи дорожнього руху міста.	Нанесення дорожньої розмітки.			300,0	0	Підвищення рівня безпеки руху транспорту та скорочення дорожньо-транспортного травматизму- не проводилось у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, тимчасовою окупацією території Сєверодонецької МТГ
4. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації	Утримання насосної станції			423,3	10,0	Стала робота системи зливової каналізації до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України
5. Громадські роботи				300,0	0	Не виконувались
ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ				46919,6	3637,4	

IV. Отримані результати

Найменування завдання	Найменування показника	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто	Відхилення
1	2	3	4	5	6
Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту	Показник витрат:	тис. грн.	18310,2	3627,4	-14682,8
	Показник продукту: 1) Зимове утримання: - очищення від снігу та посилення протиоже-				

<p>ледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту,</p> <p>- очищення проїжджої частини доріг від снігу,</p> <p>- обробка доріг протиожеледними матеріалами</p> <p>2) Літнє утримання:</p> <p>- прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах,</p> <p>- очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюру від піску та нанесеного бруду вручну.</p> <p>- підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги),</p> <p>- очищення урни від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ,</p> <p>- відкачка дощової води асенізаторними машинами та мотопомпами.</p>	од/рік	540	*	*	
	км/рік	1836	*	*	
	км/рік	1836	*	*	
	м ² /рік	200000	0	**	
	км/рік	35	0	**	
	га/рік	10	0	**	
	тон/рік	100	0	**	
	м ³	6750	0	**	
	Показник ефективності: <u>Зимове утримання:</u>				
	- очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту,	разів на рік на зупинку	10	*	*
- очищення проїжджої частини доріг від снігу,	разів на рік від загальної довжини	10	*	*	
- обробка доріг протиожеледними матеріалами	разів на рік від загальної довжини	10	*	*	
2) Літнє утримання:					
- прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах,	км від загальної довжини	59/183	0	**	
- очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюру від піску та нанесеного бруду вручну.	км від загальної довжини	20/183	0	**	
- підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги),	га на робітника	1	0	**	
- очищення урни від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ.	раз за рік	104	0	**	
Показник якості: належний стан вулич-	%	100	*	*	

	но-дорожньої мережі				
Ремонт доріг, мостів, внутрішньо-квартальних проїздів та тротуарів	Показник витрат, в т.ч. - ремонт доріг	тис. грн.	6350,5	0	**
	Показник продукту: - площа відремонтованих поточним ремонтом доріг	м ²	9770	0	**
	Показник ефективності: - вартість поточного ремонту доріг	тис. грн./м ²	0,65	0	**
	Показник якості: - поточний ремонт доріг	% від потреби	25	0	**
	Показник витрат, в т.ч. - дорожнє огороження - бортовий камінь	тис. грн.	3500 16900	0 0	** **
	Показник продукту: - дорожнє огороження - бортовий камінь	п.м	1700 14000	0 0	**
	Показник ефективності: вартість улаштування - дорожнього огороження - бортового каменю	тис. грн./м	2,1 1,2	0 0	**
	Показник якості:		підвищення рівня безпеки дорожнього руху		
	Показник витрат, в т.ч.	тис. грн.	835,6	0	-835,6
	Показник продукту: - навіс для зберігання протижеледних матеріалів.	од.	1	0	-1
	Показник ефективності: - вартість навісу	тис. грн./од	865,4	0	-865,4
	Показник якості:		підвищення якості зимового утримання	0	
	Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації	1) Показник витрат(насосна станція)	тис. грн.	423,3	10,0
Показник продукту: - сторожова охорона - електроенергія		чол. тис. кВт. г	5 15,68	* *	* *
Показник ефективності: - зарплата з ЄСВ - електроенергія		тис.грн./чол. в міс грн/кВт.г	7,05	*	*
Показник якості: - збереження споруд насосної станції		%	100	*	*
Громадські роботи	Показник витрат	тис. грн.	300	0	**
	Показник продукту: - кількість осіб, залучених від центра зайнятості	осіб	80	0	**
	Показник ефективності	тис.грн./особу	3,25	0	**
	Показник якості	%	100	0	**

*відсутність достовірних даних про фактичні обсяги наданих послуг/виконаних робіт, неможливість об'єктивної оцінки показників ефективності та якості

**заплановані роботи з літнього утримання доріг, ремонту доріг, мостів, внутрішньо-квартальних проїздів та тротуарів, громадські роботи не були проведені у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням активних бойових дій та тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ

Повномасштабне вторгнення РФ на територію України 24.02.2022р., проведення активних бойових дій на території Северодонецької міської територіальної громади, її тимчасова окупація суттєво вплинули на негативні значення показників очікуваних результатів Програми.

Виконання завдань програми, досягнення показників якості та ефективності у запланованому обсязі не є можливим у зв'язку з веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Северодонецької МТГ. Аналіз причин розходжень між фактичними та плановими показниками виконання завдань в деяких випадках є неможливим у зв'язку з відсутністю достовірних даних фактичних обсягів наданих послуг/виконаних робіт (показників «продукту»), фінансування яких відбулось у 2022 році, що також є наслідком повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Начальник УЖКГ

Северодонецької міської ВЦА

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

