



УКРАЇНА
СЕВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА
ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЕВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації

« 23 » 02 2023 року

№ 85 BC

Про виконання «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Северодонецьк на 2022 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 106 «Про затвердження Порядку розробки та використання державних цільових програм», враховуючи розпорядження керівника Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 29.09.2021р. №1926 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2022р», розпорядження керівника Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 10.12.2021р. № 2579 «Про затвердження міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Северодонецьк на 2022 рік», розглянувши звіт про виконання «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Северодонецьк на 2022 рік»

зобов'язую:

1. Затвердити звіт про виконання «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Северодонецьк на 2022 рік» (Додаток).
2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Олега КУЗЬМІНОВА.

Керівник Северодонецької міської
військово-цивільної адміністрації

Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника
Северодонецької міської
військово-цивільної адміністрації
від 23.02. 2023 року № 858С

**Звіт про виконання
Міської цільової програми збереження і поновлення
зелених насаджень м. Северодонецьк на 2022 рік**

I. Основні дані

«Міська цільова програма збереження і поновлення зелених насаджень м. Северодонецьк на 2022 рік» затверджена розпорядженням керівника Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації від 10.12.2021р. № 2579 «Про затвердження «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Северодонецьк на 2022 рік»

Виконавцем Програми визначене Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ВЦА, учасником Програми - КП «Зелене місто», інші підприємства, які залучені на договірних засадах
Строк виконання Програми - 2022 рік.

II. Виконання завдань та заходів

Виконання основних заходів Програми, спрямованих на збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень фактично було можливим у період до повномасштабного вторгнення РФ на територію України, а саме у січні – лютому 2022р. проведено обрізки сухостійних фаутих дерев по вул. Науки, вул Сметаніна (частково).

III. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми складо 2335,8 тис. грн. при запланованих 16571,7 тис. грн. (14,1 %).

Пріоритетні завдання	Заходи	Виконавець	Джерело фінансування	Планові обсяги фінансування, тис. грн.	Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.	Результат
1	2	3	4	5	6	7
Поточне утримання зелених насаджень	Поточні витрати (оплата праці, ПММ, спецодяг, тощо)	УЖКГ СМВЦА, КП «Зелене місто»	Місцевий бюджет	13722,7	2335,8	Реалізація заходу Програми (фактичний період здійснення – січень-лютий 2022р.)
Капітальний ремонт зелених насаджень	1. Улаштування системи поливу в сквері Перемоги			150,0	0	Роботи не виконувались у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням активних бойових дій та тимчасово окупациєю території Северодонецької МТГ
	2. Улаштування системи крапельного поливу на клубі «Я люблю Северодонецьку»			200,0	0	
	3. Улаштування системи крапельного поливу по пр. Гвардійський			500,0	0	
	4. Улаштування системи крапельного поливу по пр. Гвардійський			1800,0	0	
Інвентаризація зелених насаджень	Центральний парк культури та відпочинку, сквер ім. Гоголя, сквер район будинку пр. Космонавтів, 25, сквер район будинку пр. Космонавтів, 29	199,0	0			
ВСЬОГО:				16571,7	2335,8	

IV. Отримані результати

Найменування завдання	Найменування показника	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто	Відхилення
1	2	3	4	5	6
Поточне утримання зелених насаджень	Показник витрат	тис. грн.	13722,7	2335,8	-11386,9**
	Показник продукту:		оплата праці, ПММ, спецодяг, тощо		

	Показник ефективності:	тис. грн.	13722,7	2335,8	-11386,9
	Показник якості:		поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста		
Капітальний ремонт зелених насаджень	Показник витрат	тис. грн.	2650,0	Неможливість проведення заходів Програми, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ	*
	Показник продукту: - система поливу - саджанці	од.	3 4795		* *
	Показник ефективності: - система поливу - саджанці	тис. грн./од.	280,0 0,37		* *
	Показник якості:	%	збільшення кількості зелених насаджень		
Інвентаризація зелених насаджень	Показник витрат:	тис. грн.	199,0	Неможливість проведення заходів Програми, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ	*
	Показник продукту: інвентаризаційна документація	об'єкт	4		*
	Показник ефективності:	тис. грн./од	50,0		*
	Показник якості:		Виконання вимог природоохоронного законодавства		

* заплановані роботи/послуги з капітального ремонту та інвентаризації зелених насаджень у 2022 році не проводились у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України. Аналіз показників ефективності та якості не є можливим/доцільним.

** відхилення фактичних показників від планових пояснюється неможливістю виконання завдання Програми у повному обсязі, що спричинено повномасштабним вторгненням РФ на територію України

Повномасштабне вторгнення РФ на територію України 24.02.2022р., проведення активних бойових дій на території Сєвєродонецької міської територіальної громади, її тимчасова окупація суттєво вплинули на негативні значення показників очікуваних результатів Програми.

Виконання завдань програми, досягнення показників якості та ефективності у запланованому обсязі не є можливим з об'єктивних причин, а саме у зв'язку з веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ.

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ